

Installationsintyg om utförd kontroll vid installation av Zpark-laddboxar

Anläggning:	
Adress:	
Installationsföretag:	
Installatör:	

Undertecknat elinstallationsföretag intygar härmed att installationen är utförd i enlighet med gällande lagstiftning, Elsäkerhetsverkets föreskrifter, tillämpliga delar av SS 436 40 00 samt Zparks installationsanvisningar. Erforderliga kontroller och provningar har utförts innan anläggningen tagits i drift.

	Vänligen klarmarkera	✓
Skyddsjordens kontinuitet kontrollerad		☐
Kontroll av automatisk fränkoppling utförd (impedans/Z-förimpedans)		☐
JFB typ B / DC-skydd funktionstest utfört		☐
Isolationsmätning utförd		☐
Fasföljd kontrollerad (fasföljden bör roteras för varje enskild enhet)		☐
Åtdragningsmoment kontrollerade enligt Quick Guide		☐
Spänningssatt och funktionsprov genomfört		☐
Monterat Zparks identifikationsmärkning (Gäller Duo-M / Powerbay-Core)		☐
Lastbalanseringsprotokollet är komplett ifyllt		☐

Detta dokument är enbart ett tillägg till den lämpliga elinstallationsdokumentation som krävs för installation av denna anläggning.

Vid inskickning av signerat dokument hävdar det installerande elföretaget att installationen är helt genomförd enligt ovanstående föreskrifter och därmed säker att driftsättas.

Datum: _____

Signatur: _____

Namnförtydligande: _____



Signerat dokument skickas in till tekniker@zpark.se